

Số: 159 /TB-UBND

TP. Thanh Hóa, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

Ngày 16 tháng 4 năm 2017, đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự có Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra thành phố; Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Công an thành phố; Lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TĐC) thành phố; Lãnh đạo Ban QLDA Cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu dự án Thanh Hóa (PMUTH); Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu.

Sau khi nghe Trưởng ban PMUTH báo cáo tiến độ thực hiện, các tồn tại vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các gói thầu dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự. Để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các gói thầu, đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận như sau:

Dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn là một dự án lớn, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Việc thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại xét về tổng thể đánh giá cao tinh thần cố gắng, phối hợp, tập trung thực hiện các nội dung công việc của Ban PMUTH, Ban GPMB và TĐC thành phố và các phòng chức năng của thành phố có liên quan. Tuy nhiên, một số gói thầu vẫn đang còn những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết dứt điểm như công tác GPMB và triển khai thi công để hạ ứng khối lượng của một số gói thầu còn chậm. Vì vậy, trong thời gian tới cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung chính như sau:

#### **1. Gói thầu số 15 - Nạo vét và gia cố 313m đoạn cong trên sông Quảng Châu.**

Đây là gói thầu vị trí nằm sát cống Quảng Châu và thi công rất khó khăn do mực nước trung bình luôn từ mức 3,5m đến 4,5m và có hiện tượng cát đùn, cát chảy; đồng thời giai đoạn hiện nay đang phải đóng cống để dự trữ nước phục vụ tưới tiêu cho khoảng 13,5 ha đất nông nghiệp của các huyện: Đông Sơn, Quảng Xương, Thiệu Hóa và thành phố Thanh Hóa. Gói thầu số 15 do Công ty TNHH Hùng Vinh trúng thầu, theo báo cáo của Ban PMUTH Công ty TNHH Hùng Vinh đã ứng hợp đồng thực hiện gói thầu với số tiền 2,2 tỷ đồng và đã triển khai thi công hiện trường với khối lượng ước tính trên 400 triệu đồng nhưng chưa làm hồ sơ hoàn công. Mặc dù Ban PMUTH đã nhiều lần có Văn bản gửi Công ty TNHH Hùng Vinh đến làm việc để triển khai thi công và hạ ứng khối lượng xây lắp nhưng Công ty vẫn không có mặt. Do đó, để giải quyết dứt

điểm các khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành gói thầu và quyết toán theo quy định thống nhất một số nội dung chính như sau:

- Thống nhất phương án cho tính toán lại biện pháp thi công cho phù hợp và điều chỉnh đơn giá theo thời điểm hiện tại để thực hiện. Thời gian hoàn thành thi công gói thầu chậm nhất vào ngày 30/11/2017. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thu hồi của Công ty TNHH Hùng Vinh.

- Giao Trưởng phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp cùng Ban PMUTH, Thanh tra, Công an thành phố hoàn tất các thủ tục để tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hùng Vinh đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các phòng: Tư pháp, Thanh tra thành phố; Ban PMUTH; Công ty TNHH MTV Sông Chu; Công an thành phố kiểm tra, nghiệm thu đối với khối lượng đã thi công; lập biên bản làm cơ sở để triển khai thực hiện chỉ định đơn vị có đủ năng lực để thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu.

- Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng Ban PMUTH, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố và các đơn vị có liên quan làm việc với Công ty TNHH Hùng Vinh để làm rõ trách nhiệm vì sao không thực hiện thi công theo hợp đồng ký kết và yêu cầu hoàn trả kinh phí cho Nhà nước.

- Để đảm bảo về năng lực triển khai thi công và đảm bảo tiến độ chung của dự án. Hội nghị thống nhất đề nghị hoàn chỉnh các thủ tục chỉ định đơn vị Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu là đơn vị thi công thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu theo quy định.

## **2. Gói thầu số 17 - Nạo vét gia cố sông Bền Ngự đoạn từ K0 đến K1+890,5 (Do Tổng Công ty Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa trúng thầu).**

\* Đối với đoạn từ cầu Bốn Voi đến Âu Thuyền liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 165 hộ thuộc phường Nam Ngạn (các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên đất nhưng chưa bố trí tái định cư).

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng Ban PMUTH khẩn trương trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Nam Ngạn (MBQH 5186) để sớm triển khai thi công. Thời gian phê duyệt chậm nhất vào ngày 17/4/2017.

- Giao Ban PMUTH trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu, hoàn chỉnh các thủ tục ký hợp đồng với Nhà thầu thi công và đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư. và phối hợp cùng Ban GPMB và TĐC thành phố trong việc bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của gói thầu sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công gói thầu số 17 triển khai thực hiện để hạ ứng khối lượng còn dư ứng theo quy định.

\* Đối với đoạn từ ngã ba đường Trần Oanh đến cầu Treo mặt bằng đã có nhưng triển khai thi công chưa hoàn chỉnh.

Trên tinh thần làm việc giữa Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT, UBND thành phố và Tổng Công ty NN&PTNT Thanh Hóa theo đó

Tổng Công ty NN&PTNT Thanh Hóa cam kết sẽ thi công với tinh thần nhanh nhất khi được bàn giao mặt bằng. Vì vậy, Giao Ban PMUTH đôn đốc Tổng Công ty NN&PTNT Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành toàn bộ khối lượng đang còn dư ứng để sớm nghiệm thu, bàn giao và quyết toán theo quy định. Thời gian hoàn thành thi công gói thầu chậm nhất vào ngày 30/6/2017

**3. Gói thầu số 19 - Nạo vét và gia cố sông Bến Ngự đoạn từ K2+785,2 đến K3+886,1 (Do Tổng Công ty NN và PTNT trúng thầu).**

- Thống nhất theo báo cáo của Ban PMUTH bổ sung khối lượng phát sinh biện pháp thi công của gói thầu do đơn vị Tư vấn thiết kế dự án đề xuất (do biện pháp thi công ban đầu chưa hợp lý). Nguồn kinh phí phát sinh được giảm trừ trong tổng tiền dư ứng của Nhà thầu thi công.

- Giao Ban PMUTH chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các thủ tục trình phê duyệt bổ sung chi phí phát sinh làm cơ sở để triển khai thực hiện.

- Công tác bố trí tái định cư thực hiện GPMB của gói thầu: Thống nhất cho 03 hộ được mua đất tái định cư tại MBQH 1820 phường Quảng Thành, 01 hộ được mua 01 căn hộ tại Chung cư thu nhập thấp theo đề nghị của Ban GPMB và TĐC thành phố và UBND phường Đông Sơn và yêu cầu các hộ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Giao Ban GPMB và TĐC thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của Pháp luật trình phê duyệt để triển khai thực hiện.

**4. Gói thầu số 22- Nạo vét và gia cố sông Quảng Châu từ K0 đến K1+895.**

- Đoạn từ Phủ Vạng đến cầu Lai Thành đang còn khối lượng chưa triển khai (giá trị khoảng 900 triệu đồng) do Công ty Cổ phần đầu tư (CPĐT) Hưng Thịnh thực hiện. Do điều kiện bất khả kháng Công ty CPĐT Hưng Thịnh không còn khả năng thực hiện (Công ty không còn hoạt động). Vì vậy, để có khối lượng hạ ứng và quyết toán với Nhà nước theo quy định. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các phòng: Tư pháp, Thanh Tra, Công an thành phố, Ban PMUTH kiểm tra, xác định tổng khối lượng thực tế tại hiện trường làm cơ sở để chỉ định đơn vị có năng lực triển khai thực hiện.

- Thống nhất cho điều chỉnh đơn giá tại thời điểm hiện tại đối với khối lượng xây lắp còn lại của gói thầu để triển khai thực hiện.

- Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản thành phố phối hợp cùng Ban PMUTH, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố giới thiệu đơn vị có đủ năng lực và tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị này để triển khai thi công khối lượng còn lại Công ty TNHH Hưng Thịnh chưa thực hiện để hạ ứng và quyết toán theo quy định.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

**5. Đối với các gói thầu do Công ty CPĐT Hưng Thịnh trúng thầu.**

Do điều kiện bất khả kháng, hiện tại Công ty không còn hoạt động (Giám đốc Doanh nghiệp đã chết). Vì vậy, để không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc triển khai các khối lượng còn lại của Công ty CPĐT Hưng Thịnh. Giao Trưởng

phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp cùng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra thành phố; Ban PMUTH tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật để thanh lý và thay thế đơn vị có đủ năng lực triển khai thi công khối lượng còn lại của Công ty CPĐT Hưng Thịnh chưa thực hiện của các gói thầu, đảm bảo việc quyết toán dự án đúng tiến độ.

**6. Để thực hiện Tổng quyết toán toàn bộ dự án với Chính phủ và quyết toán phần chi phí bố trí tái định cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.**

- Giao Ban PMUTH lập hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở quyết toán đối với kinh phí ngân sách tỉnh và thành phố thực hiện trong công tác bố trí tái định cư của dự án.

- Yêu cầu Ban PMUTH kiểm tra, rà soát hoàn tất các hồ sơ thủ tục của tất cả các gói thầu theo quy định và kiểm toán trước thi thực hiện quyết toán (bao gồm chi tiết các hồ sơ theo quy định đến từng gói thầu của dự án phục vụ cho việc tổng quyết toán dự án).

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố nêu trên; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (b/c);
- Các phòng: TCKH, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra tp (t/h);
- Công an thành phố (t/h);
- Văn phòng HĐND và UBND tp (t/h);
- Ban GPMB và TĐC, Ban PMUTH (t/h);
- Công ty TNHH MTV Sông Chu (p/h);
- Các đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VP.S04(4)

**TL.CHỦ TỊCH**  
**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Trọng Kiên**